Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	% begeschlosse	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
1	Start	Die 30.01.24	Die 30.01.24	100%	0 Tage		2
2	Gesamt-Grobterminplan der Projekte Netzkuppler und 110-kV-GIS in den HUWs:	Die 30.01.24	Mit 07.05.36	10%	3202 Tage	1	
3	**Vorlauf**	**Die 30.01.24**	**Don 28.06.29**	**33%**	**1413 Tage**		
33							
34	**110-kV-Felder EcoStor und Netzkuppler**	**Mon 06.07.26**	**Fre 19.11.27**	**21%**	**360 Tage**		
40							
41	**Netzkuppler**	**Mon 10.01.28**	**Don 19.01.34**	**0%**	**1574 Tage**		
42	Neubau T45 MZ	Mon 10.01.28	Don 28.12.28	0%	254 Tage		89EA+12 Tage
43	Neubau MZ Schaltfeld 402 und 401, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Fre 04.02.28	Don 28.12.28	0%	235 Tage	32	
44	Montage Fundament	Mon 10.01.28	Mon 02.10.28	0%	191 Tage		45
45	Liefertermin Netzkuppler	Mon 02.10.28	Mon 02.10.28	0%	0 Tage	44;11;22	46
46	Aufbau Netzkuppler	Die 03.10.28	Mit 29.11.28	0%	42 Tage	45	47
47	Schallschutzeinhausung	Don 30.11.28	Mit 20.12.28	0%	3 Wochen	46	48
48	IBN	Mit 20.12.28	Mit 20.12.28	0%	0 Tage	47	
49	Neubau T46 MZ	Mon 10.01.28	Fre 19.01.29	0%	270 Tage		
50	Neubau MZ Schaltfeld 411 und 412, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Mon 10.01.28	Fre 01.12.28	0%	235 Tage		
51	Montage Fundament	Mon 10.01.28	Mit 01.11.28	0%	213 Tage		52
52	Liefertermin Netzkuppler	Mit 01.11.28	Mit 01.11.28	0%	0 Tage	51	53
53	Aufbau Netzkuppler	Don 02.11.28	Fre 29.12.28	0%	42 Tage	52	54
54	Schallschutzeinhausung	Mon 01.01.29	Fre 19.01.29	0%	3 Wochen	53	55
55	IBN	Fre 19.01.29	Fre 19.01.29	0%	0 Tage	54	
56	Tausch T44 MZ	Don 04.12.31	Die 30.11.32	0%	259 Tage		142
57	Abschaltung	Don 04.12.31	Don 04.12.31	0%	0 Tage	127EA-4 Wochen	58;59
58	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Don 04.12.31	Mit 08.09.32	0%	10 Monate	57	
59	Demontage Netzkuppler	Don 04.12.31	Mit 31.12.31	0%	20 Tage	57	60
60	Demontage und Montage Fundament	Don 01.01.32	Fre 01.10.32	0%	197 Tage	59	61
61	Liefertermin Netzkuppler	Fre 01.10.32	Fre 01.10.32	0%	0 Tage	60	62
62	Aufbau Netzkuppler	Mon 04.10.32	Die 30.11.32	0%	42 Tage	61	63
63	IBN	Die 30.11.32	Die 30.11.32	0%	0 Tage	62	71EA-4 Wochen;80
64	Umzug FO T41 nach MZ T43 (Bestand)	Mit 04.12.30	Don 27.02.31	0%	62 Tage		143
65	Abschaltung	Mit 04.12.30	Mit 04.12.30	0%	0 Tage	113	66
66	Demontage	Mit 04.12.30	Die 31.12.30	0%	20 Tage	65	
67	Liefertermin	Die 31.12.30	Die 31.12.30	0%	0 Tage	115EA+1 Woche	68
68	Aufbau	Mit 01.01.31	Don 27.02.31	0%	42 Tage	67	69
69	IBN	Don 27.02.31	Don 27.02.31	0%	0 Tage	68	
70	Tausch T41 MZ	Mit 03.11.32	Mit 21.12.33	0%	296 Tage		144
71	Abschaltung	Mit 03.11.32	Mit 03.11.32	0%	0 Tage	63EA-4 Wochen	72;73
72	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Mit 03.11.32	Die 09.08.33	0%	10 Monate	71	
73	Demontage Netzkuppler	Mit 03.11.32	Die 30.11.32	0%	20 Tage	71	74
74	Demontage und Montage Fundament	Mit 01.12.32	Mon 03.10.33	0%	219 Tage	73	75
75	Liefertermin Netzkuppler	Mon 03.10.33	Mon 03.10.33	0%	0 Tage	74	76
76	Aufbau Netzkuppler	Die 04.10.33	Mit 30.11.33	0%	42 Tage	75	77
77	Schallschutzeinhausung	Don 01.12.33	Mit 21.12.33	0%	3 Wochen	76	78
78	IBN	Mit 21.12.33	Mit 21.12.33	0%	0 Tage	77	
79	Tausch T42 MZ	Mon 10.01.33	Don 19.01.34	0%	269 Tage		145
80	Abschaltung	Mon 10.01.33	Mon 10.01.33	0%	0 Tage	63	81;82
81	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Mon 10.01.33	Fre 14.10.33	0%	10 Monate	80	
82	Demontage Netzkuppler	Mon 10.01.33	Fre 04.02.33	0%	20 Tage	80	83
83	Demontage und Montage Fundament	Mon 07.02.33	Die 01.11.33	0%	192 Tage	82	84
84	Liefertermin Netzkuppler	Die 01.11.33	Die 01.11.33	0%	0 Tage	83	85
85	Aufbau Netzkuppler	Mit 02.11.33	Don 29.12.33	0%	42 Tage	84	86
86	Schallschutzeinhausung	Fre 30.12.33	Don 19.01.34	0%	3 Wochen	85	87
87	IBN	Don 19.01.34	Don 19.01.34	0%	0 Tage	86	
88							
89	Neubau T46 FO	Die 16.01.29	Don 27.12.29	0%	248 Tage	42EA+12 Tage	
90	Neubau MZ Schaltfeld 411 und 412, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Die 16.01.29	Mon 10.12.29	0%	235 Tage		
91	Montage Fundament	Die 16.01.29	Die 09.10.29	0%	191 Tage		92
92	Liefertermin Netzkuppler	Die 09.10.29	Die 09.10.29	0%	0 Tage	91	93
93	Aufbau Netzkuppler	Mit 10.10.29	Don 06.12.29	0%	42 Tage	92	94
94	Schallschutzeinhausung	Fre 07.12.29	Don 27.12.29	0%	3 Wochen	93	95
95	IBN	Don 27.12.29	Don 27.12.29	0%	0 Tage	94	97EA-4 Wochen;105
96	Tausch T44 FO	Fre 30.11.29	Fre 06.12.30	0%	266 Tage		
97	Abschaltung	Fre 30.11.29	Fre 30.11.29	0%	0 Tage	95EA-4 Wochen	99
98	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Fre 28.12.29	Don 03.10.30	0%	10 Monate	99	
99	Demontage Netzkuppler	Fre 30.11.29	Don 27.12.29	0%	20 Tage	97	100;98
100	Demontage und Montage Fundament	Fre 28.12.29	Mit 09.10.30	0%	204 Tage	99	101
101	Liefertermin Netzkuppler	Mit 09.10.30	Mit 09.10.30	0%	0 Tage	100	102
102	Aufbau Netzkuppler	Don 10.10.30	Fre 06.12.30	0%	42 Tage	101	103
103	IBN	Fre 06.12.30	Fre 06.12.30	0%	0 Tage	102	
104	Tausch T43 FO	Mon 07.01.30	Die 31.12.30	0%	257 Tage		
105	Abschaltung	Mon 07.01.30	Mon 07.01.30	0%	0 Tage	95	106;107
106	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Mon 07.01.30	Fre 11.10.30	0%	10 Monate	105	
107	Demontage Netzkuppler	Mon 07.01.30	Fre 01.02.30	0%	20 Tage	105	108
108	Demontage und Montage Fundament	Mon 04.02.30	Fre 01.11.30	0%	195 Tage	107	109
109	Liefertermin Netzkuppler	Fre 01.11.30	Fre 01.11.30	0%	0 Tage	108	110
110	Aufbau Netzkuppler	Mon 04.11.30	Die 31.12.30	0%	42 Tage	109	111
111	IBN	Die 31.12.30	Die 31.12.30	0%	0 Tage	110	113EA-4 Wochen;121
112	Tausch T41 FO	Mit 04.12.30	Fre 28.11.31	0%	258 Tage		
113	Abschaltung	Mit 04.12.30	Mit 04.12.30	0%	0 Tage	111EA-4 Wochen	114;115;65
114	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Mit 04.12.30	Die 17.06.31	0%	7 Monate	113	
115	Demontage Netzkuppler --> Umzug nach MZ	Mit 04.12.30	Die 24.12.30	0%	15 Tage	113	116;67EA+1 Woche
116	Demontage und Montage Fundament	Mit 25.12.30	Mit 01.10.31	0%	201 Tage	115	117
117	Liefertermin Netzkuppler	Mit 01.10.31	Mit 01.10.31	0%	0 Tage	116	118
118	Aufbau Netzkuppler	Don 02.10.31	Fre 28.11.31	0%	42 Tage	117	119
119	IBN	Fre 28.11.31	Fre 28.11.31	0%	0 Tage	118	
120	Tausch T42 FO	Die 07.01.31	Mit 31.12.31	0%	257 Tage		
121	Abschaltung	Die 07.01.31	Die 07.01.31	0%	0 Tage	111	122;123
122	Umbauten 400 kV, KS-Drossel, Anbindung Netzkuppler	Die 07.01.31	Mon 21.07.31	0%	7 Monate	121	
123	Demontage Netzkuppler	Die 07.01.31	Mon 03.02.31	0%	20 Tage	121	124
124	Demontage und Montage Fundament	Die 04.02.31	Mon 03.11.31	0%	195 Tage	123	125
125	Liefertermin Netzkuppler	Mon 03.11.31	Mon 03.11.31	0%	0 Tage	124	126
126	Aufbau Netzkuppler	Die 04.11.31	Mit 31.12.31	0%	42 Tage	125	127
127	IBN	Mit 31.12.31	Mit 31.12.31	0%	0 Tage	126	57EA-4 Wochen
128							
129	**Umbauten 400-kV-Felder**	**Mon 17.01.28**	**Mon 05.12.33**	**0%**	**1536 Tage**		
130	400 FO	Mon 15.01.29	Mon 10.12.29	0%	11,8 Monate		
131	401 FO	Mon 10.01.33	Mon 05.12.33	0%	11,8 Monate		
132	restliche Felder FO	Mon 15.01.29	Mit 10.12.31	0%	758 Tage		
133	restliche Felder MZ	Mon 17.01.28	Mon 05.12.33	0%	1536 Tage		
134							
135	**110 kV GIS MZ**	**Mon 10.01.28**	**Don 09.11.34**	**0%**	**1784 Tage**		
147							
148	**Ersatz der Anbindungen 110 kV Netzkuppler FO (Reihenfolge offen) Termine offen**	**Mon 11.09.28**	**Fre 02.11.29**	**0%**	**300 Tage**	**27**	
149	Trasse T46	Mon 11.09.28	Fre 17.11.28	0%	2,5 Monate		150
150	Trasse T44	Mon 20.11.28	Fre 26.01.29	0%	2,5 Monate	149	151;155
151	Trasse T43	Mon 29.01.29	Fre 06.04.29	0%	2,5 Monate	150	152
152	Trasse T42	Mon 09.04.29	Fre 15.06.29	0%	2,5 Monate	151	153
153	Trasse T41	Mon 18.06.29	Fre 24.08.29	0%	2,5 Monate	152	154
154	Trasse T45	Mon 27.08.29	Fre 02.11.29	0%	2,5 Monate	153	
155	Rückbau Freileitungssysteme und Fundamente	Mon 29.01.29	Fre 02.11.29	0%	10 Monate	150	
156							
157	**110 kV GIS FO**	**Die 06.03.29**	**Mit 07.05.36**	**0%**	**1872 Tage**		

